

	ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO	CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:	
		MNJUR-002 AN-02	03 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
		VERSIÓN:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
		01	03 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
			HOJA: 1 DE 2	

En el Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE, ciudad San Juan de Pasto, a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año 2019, se reunieron: el arquitecto **ERNESTO HIDALGO**, en condición de Supervisor del contrato, por parte de la Entidad Contratante, y **CARLOS EDUARDO ESQUIVIA ESCOBAR**, Representante Legal G & G CONSTRUCCIONES SAS En calidad de Contratista, con el fin de suscribir acta de reinicio a la ejecución del contrato.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Clase de contrato (<i>Obra, prestación de servicios, suministro de bienes, etc.</i>)	CONTRATO DE OBRA
Numero de contrato	123.MAN.0919.2018
Fecha del contrato	08 DE OCTUBRE DEL 2018
Contratista:	G & G CONSTRUCCIONES SAS NIT.800.215.466-4
Objeto del contrato	CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISOS CONDUCTIVO Y NO CONDUCTIVO PARA EL AREA DE QUIROFANOS Y URPA, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA UNIDAD COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO ESE.
Plazo del contrato	NOVENTA (90) DÍAS HABILIS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Valor del contrato	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$362.092.460.00)
Número y fecha de CDP	No. 616 del 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
NUMERO Y FECHA DE RPC	No. 2833 de 8 DE OCTUBRE DE 2018
Acta de inicio	TRES (3) DICIEMBRE DE 2018
Fecha de terminación inicial	TRES (3) DICIEMBRE DE 2018
Fecha de terminación	ONCE (11) ABRIL DE 2019
Fecha de suspensión No. 1	QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2019
Fecha de Reinicio No. 1	VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE 2019
Fecha de Terminación actualizada	VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2019

CONSIDERACIONES.

1. El pasado quince (15) de febrero, se hizo suspensión de obra, teniendo en cuenta que se requería hacer entrega al contratista del área de trabajo, correspondiente al área de quirófanos pendiente de intervención, actividad que requería la intervención de la Coordinación de Servicio para realizar el traslado de equipos y desinfección de áreas a intervenir por el contratista
2. En la fecha, la Coordinación de Servicio hace entrega al contratista de los quirófanos restantes y áreas aledañas a ser intervenidas por el contratista.



 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.	ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO	CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:	
		MNJUR-002 AN-02	03 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
		VERSIÓN:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
		01	03 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
			HOJA: 2DE: 2	

ACUERDAN:


PRIMERO: Reiniciar a partir de la fecha la ejecución del Contrato de obra No. 123.MAN.0919.2018., con acta de Inicio tres (3) Diciembre de 2018, y acta de suspensión del 15 de febrero de 2019.

SEGUNDO: El contratista se compromete a ampliar a favor del HUDN ESE, la vigencia de la garantía constituida para amparar el cumplimiento del contrato por término igual a la duración de la suspensión y presentarla ante la Entidad para su aprobación.

CUARTO: Durante la suspensión convenida no se computará el plazo pactado para la ejecución del contrato.

QUINTO: Que los demás términos y condiciones de Contrato no se modifican y continúan vigentes.

Para constancia, una vez leída y aprobada, se firma por quienes intervinieron:


 Supervisor
JESUS ERNESTO HIDALGO RASSA
 Profesional Universitario Arquitecto


 Contratista
CARLOS EDUARDO ESQUIVIA ESCOBAR
 Representante Legal G&G COSNTRUCCIONES S.A.S
 NIT. 800.215.466-4