
	ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO	CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:	
		MNJUR-002 AN-02	03 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
		VERSIÓN:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
		01	03 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
		HOJA: 1DE: 2		

En el Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE, ciudad San Juan de Pasto, a los catorce (14) días del mes de NOVIEMBRE del año 2017, se reunieron: el arquitecto JHONNY LEGARDA CAICEDO, en condición de Supervisor del contrato, por parte de la Entidad Contratante, y el ingeniero GERMAN ALIRIO ARTEAGA MORENO, en condición de contratista de prestación de servicios, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
Clase de contrato (<i>Obra, prestación de servicios, suministro de bienes, etc.</i>)	CONTRATO DE OBRA
Numero de contrato	121.SAF-1365-2017
Fecha del contrato	25 DE OCTUBRE DEL 2017
Contratista:	VITAL AIRE CONFORT SAS. 900.647.141-2 GERMAN ALIRIO ARTEAGA MORENO C.C. 80.040.494.
Objeto del contrato	Reubicación y reconexión de los conductos y equipos de ventilación mecánica que se encuentran en la terraza con el fin de despejar el área, para el nuevo proyecto en el área de esterilización.
Plazo del contrato	Cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio.
Valor del contrato	Treinta y cinco millones novecientos setenta y ocho mil doscientos ocho pesos. M/CTE(35.978.208.00)
Número y fecha de CDP	No. 1973 del 6 de julio del 2.017.
NUMERO Y FECHA DE RPC	No. 2855 de 8 de septiembre de 2.017.
Acta de inicio	Veintiocho (28) de septiembre de 2.017.
Fecha de terminación	Cuatro (04) de diciembre de 2.017.
GARANTIA	
Compañía aseguradora	Seguros del estado
Numero de póliza	41-44-101192906
Fecha de expedición	11/9/2017
Vigencia	8/11/2022
Valor asegurado	\$ 26.983.656

CONSIDERACIONES.

1. Al realizar trabajos paralelos en la central de esterilización se encuentran elementos estructurales que obstruyen u obstaculizan el trabajo de los dos frentes.
2. El trabajo no permite el normal desarrollo de las actividades objeto de este contrato.
3. Se solicita suspender por termino de un mes o hasta que el contratista de central de esterilización pueda terminar los trabajos desarrollados en la zona a intervenir.

	ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO	CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:	
		MNJUR-002 AN-02	03 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
		VERSIÓN:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
		01	03 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
			HOJA: 2DE: 2	

ACUERDAN:

PRIMERO: Suspender temporalmente el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 121.SAF-1365-2017 con acta de Inicio Veintiocho (28) de septiembre de 2.017, durante el periodo de un mes comprendido entre los días, catorce (14) del mes de noviembre del año 2.017 y Hasta el catorce (14) de diciembre de 2017, o hasta que se habilite la zona para poder realizar los trabajos de reubicación de sistema de ventilación mecánica, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente acta.


SEGUNDO: Reiniciar la ejecución del contrato en fecha tentativa el día catorce (14) de diciembre de 2017.

TERCERO: El contratista se compromete a ampliar a favor del HUDN ESE, la vigencia de la garantía constituida para amparar el cumplimiento del contrato por término igual al de la suspensión pactada en la presente acta, y a presentarla ante la Entidad para su aprobación.

CUARTO: Durante la suspensión convenida no se computará el plazo pactado para la ejecución del contrato.

QUINTO Que los demás términos y condiciones de Contrato no se modifican y continúan vigentes.

Para constancia, una vez leída y aprobada, se firma por quienes intervinieron:


 Supervisor
JHONNY LEGARDA CAICEDO
 Arquitecto


 Contratista
GERMAN ALIRIO ARTEAGA MORENO
 Contratista